



Projectplanning

Begindatum dagplanning xxxxxxx	September					Oktober					November				December				Januari				Februari				
	31/08	07/09	14/09	21/09	28/09	05/10	12/10	19/10	26/10	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11	07/12	14/12	21/12	28/12	04/01	11/01	18/01	25/01	01/02	08/02	15/02	22/02	29/02
Weekno	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Omschrijving werkzaamheden</b>																											
<b>Bouwweg Ranonkel</b>																											
Frezen terrein																											
Opruimwerkzaamheden stenen en banden																											
Grond ontgraven uit cunet bouwweg																											
Verwerken tbg zand in cunet																											
Aanbrengen riolering ø500 en ø600mm, incl. putten																											
Aanbrengen putranden met deksels																											
Afwerken zandbed tbv aanbrengen puinfundering																											
Aanbrengen puinfundering																											
Aanbrengen kantopsluitingen																											
Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen in rijbaan																											
Herstraten aansluitende wegen																											
Verwerken tbg grond in aanvulling bermen																											
Reinigen en inspecteren riolering																											
Inmeten en uitwerken revisie																											
<b>Woonrijp maken Primulastraat</b>																											
Opruimwerkzaamheden stenen, banden en kolken																											
Aanbrengen PVC riolering ø315mm incl. put																											
Aanbrengen putranden met deksels																											
Aanbrengen kolkaansluitingen																											
Aanbrengen trottoirkolken met waaierdeksel																											
Afwerken zandbed tbv aanbrengen puinfundering																											
Aanbrengen puinfundering																											
Aanbrengen kantopsluitingen en inritblokken																											
Aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan																											
Aanbrengen betonstraatstenen in p-vakken																											
Aanbrengen betonstraatstenen in voetpaden																											
Herstraten aansluitende wegen																											
Afwerken en inzaaien bermen																											
Reinigen en inspecteren riolering																											
Inmeten en uitwerken revisie																											
Weekno	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9